[廃棄物焼却炉]　平成２６（２０１４）年度

吉永工場

１　施設名称：　4号焼却炉

（1）処分した廃棄物の各月ごとの種類および数量【規則第１２条の７の２第１項イ】

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
汚泥	t／月	40.8	26.0	15.5	19.9	19.3	31.3	27.3	15.8	17.5	16.6	18.1	22.5	270.6
木くず	t／月	135.2	129.2	75.6	64.7	74.4	142.7	132.9	33.3	27.3	29.5	29.0	34.1	907.9
紙くず	t／月	1,476.3	1,497.3	1,396.0	1,448.8	1,522.2	1,473.9	1,855.3	1,838.0	1,398.8	1,438.9	1,446.7	1,315.2	18,107.4
廃プラ	t／月	998.7	886.8	660.4	856.4	880.0	1,007.0	1,008.4	969.0	773.2	879.5	861.8	811.7	10,592.8
その他	t／月	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	t／月	2,650.9	2,539.4	2,147.4	2,389.7	2,495.9	2,654.9	3,023.8	2,856.1	2,216.7	2,364.5	2,355.7	2,183.5	29,878.7

（2）燃焼ガス及び排ガス分析の実施状況【規則第１２条の７の２第１項ロ】

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	廃ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	フリーボード部	バグフィルター入口	排脱出口
測定日	連続測定	連続測定	連続測定
測定結果	連続測定	連続測定	連続測定

※　焼却温度、集じん器入口温度、一酸化炭素濃度については連続測定をしておりますので、詳細情報をお知りになりたい方は事業所にてご覧いただく事が可能です。

（3）冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじん除去の実施状況【規則第１２条の７の２第１項ハ】

設備（場所）	・ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ下部ﾎｯﾊﾟｰより		
除去した日	連続抜出		

（3）煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度（1回/年以上）、ばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物）（1回/6か月以上）【規則第１２条の７の２第１項二】

ばい煙（測定位置：煙突入口）	排ガス採取日		4月18日	7月4日	8月22日	10月10日	3月23日							
	結果の得られた日		4月22日	7月7日	8月25日	10月15日	3月30日							
	基準値	単位	測定結果											
硫黄酸化物	141以下	ppm	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	0.3未満							
ばいじん	0.08以下	g/Nm3	0.01未満	-	-	0.01未満	0.01未満							
窒素酸化物	250以下	ppm	57.8	-	-	-	50							
塩化水素	700以下	mg/Nm3	1.9未満	3.5	2.5未満	2.2未満	2.3							

ダイオキシン類（測定位置：煙突入口）	排ガス採取日		3月20日											
	結果の得られた日		3月5日											
	基準値	単位	測定結果											
	1.0以下	ng-TEQ/Nm3	0.29											

[廃棄物焼却炉]　平成２６（２０１４）年度

吉永工場

１　施設名称：　5号焼却炉

（1）処分した廃棄物の各月ごとの種類および数量【規則第１２条の７の２第１項イ】

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
汚泥	t／月	9,618.0	9,024.9	5,780.9	10,219.8	10,696.8	12,873.0	12,115.9	9,920.0	9,209.3	8,578.6	9,862.4	9,761.3	117,660.9
木くず	t／月	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	t／月	9,618.0	9,024.9	5,780.9	10,219.8	10,696.8	12,873.0	12,115.9	9,920.0	9,209.3	8,578.6	9,862.4	9,761.3	117,660.9

（2）燃焼ガス及び排ガス分析の実施状況【規則第１２条の７の２第１項ロ】

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	廃ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	フリーボード部	バグフィルター入口	排脱出口
測定日	連続測定	連続測定	連続測定
測定結果	連続測定	連続測定	連続測定

※　焼却温度、集じん器入口温度、一酸化炭素濃度については連続測定をしておりますので、詳細情報をお知りになりたい方は事業所にてご覧いただく事が可能です。

（3）冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじん除去の実施状況【規則第１２条の７の２第１項ハ】

設備（場所）	・ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ下部ﾎｯﾊﾟｰより		
除去した日	連続抜出		

（3）煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度（1回/年以上）、ばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物）（1回/6か月以上）【規則第１２条の７の２第１項二】

ばい煙（測定位置：煙突入口）	排ガス採取日		4月17日	5月14日	6月24日	7月11日	8月8日	9月8日	10月8日	11月7日	12月15日	1月9日	2月9日	3月9日
	結果の得られた日		4月22日	5月21日	6月30日	7月16日	8月12日	9月11日	10月15日	11月12日	12月18日	1月10日	2月12日	3月12日
	基準値	単位	測定結果											
硫黄酸化物	108.1以下	ppm	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満
ばいじん	0.04以下	g/Nm3	0.01未満	-	0.02	-	0.01未満	0.01未満	0.01未満	-	0.02	-	0.01未満	-
窒素酸化物	250以下	ppm	55.8	-	36.5	-	42.7	45.5	37.3	-	49.7	-	52.7	-
塩化水素	700以下	mg/Nm3	1.9未満	-	2.1未満	-	2.0	1.7未満	1.8未満	-	1.7未満	-	3.2	-

ダイオキシン類（測定位置：煙突入口）	排ガス採取日		3月3日											
	結果の得られた日		1月23日											
	基準値	単位	測定結果											
	0.1以下	ng-TEQ/Nm3	0.00000051											